



รายงานผลการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ของ
เทศบาลตำบลบุญทัน
อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู

จัดทำโดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ
สำนักปลัด(งานแผนและงบประมาณ)
เทศบาลตำบลบุญทัน

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ ๒๕๖๑ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและท่องเที่ยวตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ลำดับ ที่	โครงการ	จำนวน เงินต้น	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานการณ์ดำเนินการ		ระบบดำเนินการ หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ
					อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ ไม่สามารถดำเนินการได้		
-	-	-	-	-	-	-	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑.๓ แผนงานฯงบฯ

ลำดับ ที่	โครงการ	จำนวน เงินต้น	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานการณ์ดำเนินการ		ระบบดำเนินการ หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ
					อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ ไม่สามารถดำเนินการได้		
๑	โครงการปลูกป่าเฉลี่ยวะ	๑๐,๐๐๐				✓	-	สำนักปลัด
๒	โครงการอนุรักษ์นกกรรมพิเศษ อุบลฯ งานจราจรและราษฎร สามารถพัฒนาราชสุภาพ สีภายในบุรีรัมย์	๑๐,๐๐๐				✓	-	สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาครุภัณฑ์ของประเทศไทยในท้องถิ่น

๓.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	อุปกรณ์	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	สถานการณ์ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ
๓	อุดหนุนกิจกรรมหลักภาษาด้วยวัสดุพัฒนาภาษาไทย	๖๐,๐๐๐	๐	๖๐,๐๐๐	✓	✓	๑๕/๐๔/๖๑	สำนักปลัด	

๓.๒ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	อุปกรณ์	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	สถานการณ์ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ
๗	โครงการจัดทำหนังสือห้องเรียน	๑๗๔,๒๐๐	๑๔๔,๒๐๐	๐	✓	✓	๑๕/๐๔/๖๑	สำนักปลัด (งานการศึกษา)	
๑๒	โครงการหนุนวยนักเพาะกาย พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์	๖๐,๐๐๐	๐	๖๐,๐๐๐	✓	-	๑๕.๖.๕-๑.๗.๖๑	สำนักปลัด (งานการศึกษา)	
๑๓	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของครูพด. (รายหัว)	๑๘๙,๑๗๖	๑๔๔,๕๗๖	๔๕,๑๐๐	✓	✓	๑๕.๖.๕-๑.๗.๖๑	สำนักปลัด (งานการศึกษา)	
๑๔	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าวัสดุในการจัดการศึกษา สำหรับครูพด.	๖๙,๑๖๒	๐	๖๙,๑๖๒	✓	✓	๑๕.๖.๕-๑.๗.๖๑	สำนักปลัด (งานการศึกษา)	
๑๕	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน อาหารกลางวันให้ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กในสังกัดเทศบาลต่ำบด บุญท่า	๕๗๔,๒๔๔	๕๗๔,๒๔๔	๐	✓	✓	๑๕.๖.๕-๑.๗.๖๑	สำนักปลัด (งานการศึกษา)	

ลำดับ ที่	โครงการ	การเบิกจ่าย		สถานการณ์ดำเนินการ		ระบบดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ
		อนุมัติ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
๖	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน อาหารกลางวันให้โรงเรียนใน สังกัด สพฐ.	๑๘๗,๖๗๖	๑๔๙,๕๓๑	๔๗,๑๐๐	✓	๗๗๔/๑๙-๗.๙.๖๒	สำนักปลัด (งานการศึกษา)	

๓.๓ แผนงานตามรายเดือน

ลำดับ ที่	โครงการ	การเบิกจ่าย		สถานการณ์ดำเนินการ		ระบบดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ
		อนุมัติ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
๑	โครงการตามพระราชบัญญัติ สาธารณสุข	๑๘๕,๐๐๐	๐	๑๘๕,๐๐๐	✓	-	สำนักปลัด	
๒	โครงการสัตว์ป่าอุตสาหกรรม คณ ประดิษฐ์จากอรุณพิษณุโลก	๔๕๐,๐๐๐	๓๖๖,๓๐๐	๔๕๐,๐๐๐	✓	๗๗๔/๓/๖๒	สำนักปลัด	
๓	โครงการลงบ้านป้องกัน ภัยอาชญากรรมชุมชน	๔๖๐,๐๐๐	๔๖๐,๐๐๐	๔๖๐,๐๐๐	✓	๗๗๔/๔/๖๒	สำนักปลัด	

๓.๔ แผนงานต่อสัมภาระที่

ลำดับ ที่	โครงการ	อุปนิสัย	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	สถานการณ์ดำเนินการ	ระบบดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ
๑	โครงการอปรมเมืองปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	๖๐,๐๐๐	๐	๖๐,๐๐๐		ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่สามารถดำเนินการได้		
๒	ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม ประชารัฐและอ่านจ่ายน้ำทั่วทิศ	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐		ดำเนินการแล้วเสร็จ	✓	-	สำนักปลัด
๓	โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุสืบ ถ佳ประเพณีสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (โฉนดเชิงรายการใหม่)	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐		ดำเนินการแล้วเสร็จ	✓	-	สำนักปลัด

๓.๕ แผนงานต่อสัมภาระตามแม่แบบของรัฐฯ

ลำดับ ที่	โครงการ	อุปนิสัย	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	สถานการณ์ดำเนินการ	ระบบดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ
๑	โครงการสร้างสิริมงคลสุขบ้าน ก่อสร้างอาชีพ	๖๐,๐๐๐	๐	๖๐,๐๐๐		ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่สามารถดำเนินการได้	✓	
๒	อุตสาหกรรมเอนจิเนียริ่งและเทคโนโลยี ด้านพลังงานทดแทน	๔๐,๐๐๐	๐	๔๐,๐๐๐		ดำเนินการแล้วเสร็จ	✓	-	สำนักปลัด
๓	โครงการป้องกันและแก้ไข ภัยพยาเสพติดในหมู่บ้าน/ ชุมชน ตามมาตรฐานสากล ปัญหาชายแดนติดแบบคราบัง "หนองบัวลำภูต้นแบบจังหวัดสี เขียวปลอดภัยและยั่งยืน"	๗๐๐๐๐	๒๕๔,๗๘๙.๔๕	๑๗๑๑๑.๔๐		ดำเนินการแล้วเสร็จ	✓	๑๖/๓/๑๙๖	สำนักปลัด

๓.๑ แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานการณ์ดำเนินการ		ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน
				อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๑	เบรยังซีพัฒนาอยุ	๗,๐๘๐,๓๐๐	๓,๓๔๕,๓๐๐	✓	✓	๗.๑.๒๕-๗.๙.๖	สำนักปลัด
๒	เบรยังซีพัฒนาพักร	๒,๒๖๓,๓๐๐	๒,๒๒๕,๘๐๐	✓	✓	๗.๑.๒๕-๗.๙.๖	สำนักปลัด
๓	เบรยังซีพัฒนาอดส์	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	✓	✓	๗.๑.๒๕-๗.๙.๖	สำนักปลัด
๔	เงินสมทบสวัสดิการบุญฯ	๑๐๐,๐๐๐	๐๐๐๐๐	✓	✓	๖/๑/๖	สำนักปลัด
๕	เงินสมทบบำรุงรักษา	๑๐๑,๐๔๙	๐๐๗,๐๔๙	✓	✓	๑๗/๗/๖	สำนักปลัด

กับภัยคุกคามที่มีอยู่ในสังคมไทย ดังนั้นจึงต้องมีการพัฒนาศักยภาพของบุคคลให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสังคมโลก

፩. ፭ የዚህ ማረጋገጫ በዚህ ማረጋገጫ እንደሆነ

ลำดับ ที่	โครงการ	จำนวนติด อยู่ระหว่างดำเนินการ	สถานการณ์ดำเนินการ			หมายเหตุ
			การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการและสิ่งรื้อ ไม่สามารถดำเนินการได้	
๓	โครงการจัดแสดง ๓ ศิลปะชุมชนท้องถิ่นบุญ ^{ชุมชนท้องถิ่นส่วนกลาง} พระไชยมงคลวิราราษ	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	✓	๑๓/๓/๖๖ สำนักปลัด (งานการศึกษา)
๔	โครงการจัดแสดง ๔ ศิลปะชุมชนท้องถิ่นสีการาช สมเด็จพระบรมราชินรมหาราช	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	✓	๑๓/๔/๖๖ สำนักปลัด (งานการศึกษา)
๕	โครงการน้ำปล่อยกราด ๕ โครงการน้ำประปาชุมหมู่บ้าน	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	✓	๑๓/๕/๖๖ สำนักปลัด (งานการศึกษา)
๖	โครงการส่งเสริมประเพณีและ วัฒนธรรมแห่งท้องถิ่นฯพูดฯ	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐	✓	๑๓/๖/๖๖ สำนักปลัด (งานการศึกษา)
๗	โครงการสังคมชุมชนเมือง ป่าไม้	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๐	✓	๑๓/๗/๖๖ สำนักปลัด (งานการศึกษา)
๘	โครงการสร้างผ้าขาวม้าสีฟ้าฯพูดฯ	๑๗๔,๖๐๐	๑๗๔,๖๐๐	๐		

๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๕.๑ แผนงานยุตสาหกรรมและภาระฯ

ลำดับ ที่	โครงการ	การเบิกจ่าย อนุมัติ	คงเหลือ (บาท)	สถานการณ์ดำเนินการ		ระยะดำเนินการ หน่วยดำเนินงาน หมายเหตุ
				อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๗	โครงการก่อสร้างน้ำคูนกรีต เสริมเหล็ก ชวยตรงบ้าน เทศบาลไปยกครึ่ง หมู่ที่ ๑ บ้าน บุญทัน	๔๘๗,๗๖๑	๐			รอลงบัญชีออกบัญชีจาก โครงการดังกล่าวได้รับ เงื่อดทบบุนเมืองดำเนิน โครงการแล้วเสร็จ
๙	โครงการก่อสร้างน้ำคูนกรีต เสริมเหล็ก ช่วยบ้านนายคุณ ภู อาทัย หมู่ที่ ๙ บ้านสระแก้ว	๑๔๖,๖๖๒	๗๖๔,๗๐๐	๔๕,๔๖๔	✓	
๑๐	โครงการก่อสร้างน้ำคูนกรีต เสริมเหล็ก ช่วยบ้านแม่สมศรี คำพูด ถึงบ้านแม่จ่วຍ กิตปุตร หมู่ที่ ๖ บ้านหนอง เบรบู	๓๖๙,๙๙๖	๓๖๙,๙๙๖	๓๖๙,๙๙๖	✓	
๑๔	โครงการก่อสร้างน้ำคูนกรีต เสริมเหล็ก ช่วยและสำราญ หมู่ที่ ๔ บ้านหนองอรุณ	๒๒๗,๗๕๓	๒๒๗,๗๕๓	๒๒๗,๗๕๓	✓	๓๐๑/๔/๑ กองบ่าง

ลำดับ ที่	โครงการ	การเบิกจ่าย อนุมัติ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานการณ์ดำเนินการ		ระบบดำเนินการ หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ
				อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามเงื่อนไขสัมภาระ	ดำเนินการแล้วเสร็จ ไม่สัมภาระดำเนินการได้		
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริม幣ลักษณะทางเดิน หมู่ที่ ๕ บ้านหนองแวง	๓๑๖,๔๗๗	๐	๓๑๖,๔๗๗	-	- กองช่าง	
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริม幣ลักษณะทางเดิน หมู่ที่ ๓ บ้านหนองแวง	๑๔๗,๖๑๗	๒๔๗,๖๐๐ (กันน้ำ)	๑๔๗,๖๑๗	-	- กองช่าง	
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หลังศาลาประชุม หมู่ที่ ๕ บ้านหนองแวง	๔๑,๗๓๐	๔๑๐๐ (กันน้ำ)	๔๑,๗๓๐	-	- กองช่าง	
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต บ้านหนองแวง	๓๔๖,๔๔๙	๐	๓๔๖,๔๔๙ (กันน้ำ)	-	- กองช่าง	
๑๐	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง แบบโซล่าเซลล์ (สายน้ำปู ทัน หมู่ที่ ๓ บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๕ บ้านหนองแวง)	๓๑๐,๐๐๐	๓๑๐,๐๐๐ (กันน้ำ)	๓๑๐,๐๐๐	๔๕๔,๖๑ ๔/๔/๖๑	- กองช่าง	
๑๑	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง แบบโซล่าเซลล์ (สายบ้านปู หนองบัว หมู่ที่ ๑ บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๓ บ้านหนองบัว)	๔๔๐,๐๐๐ (กันน้ำ)	๔๔๐,๐๐๐	๔๔๐,๐๐๐	- กองช่าง		

ลำดับ ที่	โครงการ	สถานการณ์ดำเนินการ				ระบบดำเนินการ หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ
		อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	อุปะหะหัวด้านภัย ดำเนินการและสรุป ไม่สามารถดำเนินการต่อ		
๑๗	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง แบบโซล่าเซลล์ (สายบานบูรณา ทัน หมู่ที่ ๑- บ้านแม่โนน หมู่ที่ ๓) จำนวน ๒๐ จุด	๓๗๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐ (กันเงิน)	๗๐,๐๐๐	✓	✓	กองช่าง
๑๘	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง แบบโซล่าเซลล์ (สายบ้านแสงจันทร์ วารุ หมู่ที่ ๔) จำนวน ๖ จุด	๙๖,๐๐๐	๙๐,๐๐๐ (กันเงิน)	๖๐๐	✓	กองช่าง	
๑๙	โครงการติดตั้งสัญญาณไฟ กรวยปีบโซล่าเซลล์ในเขต เทศบาลตำบลบุญหัน	๔๐,๐๐๐	๓๘,๑๐๐	๑๐๐	✓	๔/๐๓/๖๖	กองช่าง
๒๐	โครงการติดตั้งสัญญาณไฟ บนมายไปร์เพื่อเรียง หมู่ที่ ๓ บ้านโภกนราธิวาส	๑๘๓,๗๐๗ (กันเงิน)	๐	๑๘๓,๗๐๗ (กันเงิน)	✓		กองช่าง
๒๑	โครงการปรับปรุงมาปงส้าน (เจาเดียว) และศูนย์พัฒนาฯ	๑๑๔,๔๐๐	๑๑๔,๔๐๐	๐	✓	๑๔/๔/๖๖	กองช่าง
๒๒	โครงการปรับปรุงมาปงส้าน (เจาเดียว) และศูนย์พัฒนาฯ	๗๔,๓๐๐	๗๐,๓๐๐	๔,๐๐๐	✓	๑๔/๔/๖๖	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ	สถานการณ์ดำเนินการ			ระบบดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ
		อนุมัติ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่สามารถดำเนินการได้	
๓๙	โครงการปรับปรุงมาตรฐาน (เข้าสู่) และศักดาพัฒนา หมู่ที่ ๗ บ้านโภคภัณฑ์นา	๑๗๘,๔๐๐	๑๗๘,๔๐๐	○	✓		๑๖/๗/๖๙ กองช่าง
๔๐	โครงการปรับปรุงมาตรฐาน (เข้าสู่) และศักดาพัฒนา หมู่ที่ ๘ บ้านโภคภัณฑ์นา	๑๗๖,๓๐๐	๑๗๖,๓๐๐	○	✓		๑๖/๗/๖๙ กองช่าง
๔๑	จัดซื้อปั๊มน้ำบาดาล ๑ ชุด ๓๑HP ท่อออก ๒ นิ้ว	๕๕๖,๔๔๔	๕๕๖,๔๔๔	๑,๕๕๔	✓		๑๗/๐๕/๖๙ กองช่าง

๖. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและการสนับสนุน
๖.๑ แผนงานบริหารทั่วไป

๑๗

ลำดับ ที่	โครงการ	สถานการณ์ดำเนินการ					ระบบดำเนินการ หน่วยดำเนินงาน หมายเหตุ
		อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	อยู่ระหว่างดำเนินการ ดำเนินการแล้วเสร็จ	"ไม่สามารถดำเนินการ"	
๑	โครงการจัดการเสือตีงหัวลง (ผู้บริหารห้องรับน้ำและสมานชีวิค ส่วนบทบาทตามบัญชีบันทึก)	๑๐๐,๐๐๐	โอนเด ๐	๐	✓	-	สำนักปลัด
๒	โครงการพัฒนาศักยภาพ องค์กรเทศบาลตำบลบัญชีบันทึก (OD)	๑๐๐,๐๐๐	โอนเด ๐	๐	✓	-	สำนักปลัด
๓	โครงการอบรมการป้องกัน火 ทุจริตและสร้างความโปร่งใสใน การปฏิบัติงานของเทศบาล ตำบลบัญชีบันทึก	๕,๐๐๐	โอนเด ๐	๐	✓	-	สำนักปลัด
๔	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมานชีวิค ส่วนฯ พนักงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลบัญชีบันทึก	๕,๐๐๐	โอนเด ๐	๐	✓	-	สำนักปลัด
๕	จัดซื้อรถบรรทุก (ตู้ซีล) (โอนดังรายการเงิน)	๔๕๐,๐๐๐	โอนเด ๔๕๐,๐๐๐	๐	กิจกรรม	สำนักปลัด	

๖.๓ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

๑๓

ลำดับ ที่	โครงการ	อุบัติ	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานการณ์ดำเนินการ	ระบบดำเนินการ	หมายเหตุ
๗	โครงการรับรองติดตั้งไฟฟ้า ช่วงเทศบาล	๕๐,๐๐๐	๗๔,๘๗๙, โภนลดา ๑๗,๕๙๑	๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ ไม่สามารถดำเนินการได้	ม.๓ ๖๖, ๖๔,๖๖ (งานป้องกัน)

๖.๔ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	อุบัติ	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานการณ์ดำเนินการ	ระบบดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	โครงการปั้มน้ำทรายใน และบ่อคอกน้ำ	๖,๐๐๐	๐	๖,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ ไม่สามารถดำเนินการได้	✓ สำนักปลัด (งานทางศึกษา)
๒	โครงการอนามัยน้ำดื่ม และบ่อคอกน้ำ	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ ไม่สามารถดำเนินการได้	✓ สำนักปลัด (งานทางศึกษา)

ลำดับ ที่	โครงการ	การเบิกจ่าย อนุมัติ (บาท)	สถานการณ์ดำเนินการ			ระยะเวลาดำเนินการ ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ไม่สามารถดำเนินการต่อ	ระยะเวลาดำเนินการ ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ หมายเหตุ
			คงเหลือ ¹ (บาท)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	งบประมาณ		
๓	ติดตั้งปูดูไฟถนนในเมืองแม่กลือด พัลส์งานแสงอาทิตย์แบบ ประกายบนปูดูด้วยวัสดุ * เงินอุดหนาดมาภารกิจ	๓,๓๐๕,๗๐๐	๒,๓๐๕,๐๐๐	๒๐๐	✓	๒๖/๔/๖	กอรช่าฯ
๔	ก่อสร้างองค์การศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก ชนิด ๙๗-๑๐๐ ๑๘ แบบร้านรักษางาม * เงินอุดหนาดมาภารกิจ	๑,๗๗๐,๕๐๐	๐	๑๗,๗๗๐,๕๐๐	✓	-	กอรช่าฯ
๕	ก่อสร้างองค์การศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก ชนิด ๙๗-๑๐๐ ๑๘ แบบร้านรักษางาม * เงินอุดหนาดมาภารกิจ	๕,๗๐๐,๐๐๐	๐	๕,๗๐๐,๐๐๐	✓	๑๔/๔/๖	กอรช่าฯ
๖	ก่อสร้างระบบผลิตไฟฟ้าโซล่าฯ ขนาดใหญ่ * เงินอุดหนาดมาภารกิจ	๕,๗๐๐,๐๐๐	๐	๕,๗๐๐,๐๐๐	✓	-	กอรช่าฯ
๗	ปรับปรุงถนนลาดยางทับด้วย แอสฟัลต์ก่อกรีตส้าย บ้าน โนนป้อมແลด ตำบลบ้านโนนคอก - ไปบ้านคลองเจริญ * เงินอุดหนาดมาภารกิจ	๙๕,๐๕๐,๐๐๐	๙๕,๐๕๐,๐๐๐	๑๔๐,๐๐๐ (อยู่ระหว่าง รอดำเนินการ เบิกจ่าย)	✓	๑๔/๔/๖	กอรช่าฯ
๘	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน สนับสนุนภารกิจด้านการ ป้องกันและควบคุมไฟป่าฯ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น * เงินอุดหนาดมาภารกิจ	๑๔๙,๗๐๐	๐	๑๔๙,๗๐๐	✓	-	กอรช่าฯ

ปัญหาและอุปสรรค

จากการติดตามและประเมินโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ พบว่าบทบาทตามที่กำหนดให้ในโครงการฯ ไม่สามารถดำเนินการได้ โครงการ เกี่ยวนักเรียนกับนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่วนงานไม่มีมาตรการดำเนินการเร่งรัดในการดำเนินงานให้ทันตามกำหนด จึงมีสาเหตุ

ข้อเสนอแนะ

๑. กำหนดให้แต่ละกลุ่ม/สำนัก รายงานผลการดำเนินงาน เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการเพื่อป้องกันไม่ให้ครุภาระที่ตระหง่านไปสู่คนบุญต่อไป พร้อมกำชับผู้ที่รับผิดชอบดำเนิน
๒. ผู้บริหารห้องร่างรัฐบาลปฏิเสธไม่ได้ที่มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรมในห่วงโซ่อุปทานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑