

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
(ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)
เทศบาลตำบลบุญทัน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๑.๑ แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ผลการดำเนินงาน	ระยะดำเนินการ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ
๑	โครงการส่งเสริม และพัฒนาแหล่ง เรียนรู้การทำสวน ผลไม้ในชุมชนเพื่อ พัฒนาเป็นแหล่ง ท่องเที่ยว	เพื่อส่งเสริมและพัฒนาแห่ง เรียนรู้การทำสวนผลไม้ใน ชุมชนเพื่อพัฒนาเป็นแหล่ง ท่องเที่ยวต่อไป	๕๐,๐๐๐	๓๕,๓๐๐	ดำเนินการแล้ว	พ.ค.-ก.ค.๖๘	สำนักปลัด

๑.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ผลการดำเนินงาน	ระยะดำเนินการ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ
๑	โครงการส่งเสริม และสนับสนุนกลุ่ม อาชีพ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่ม อาชีพ	๓๐,๐๐๐	๐	ไม่ได้ดำเนินการ	เม.ย.-ก.ย.๖๘	สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒.๑ แผนงานเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ผลการดำเนินงาน	ระยะดำเนินการ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ
๑	โครงการปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ จัดทำโครงการฯ	๑๐,๐๐๐	๐	ไม่ได้ดำเนินการ	พ.ค.-มิ.ย.๖๘	สำนักปลัด
๒	โครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจาก พระราชดำริ สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ จัดทำโครงการฯ	๑๐,๐๐๐	๐	ไม่ได้ดำเนินการ	พ.ค.-มิ.ย.๖๘	สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย	สถานการณ์ดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ	ระยะดำเนินการ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ
๑	โครงการพัฒนา ศักยภาพการ บริหารจัดการกลุ่ม กองทุนขยะในชุมชน	เพื่อให้สมาชิกกองทุนขยะมี ความรู้ความสามารถในการ บริหารจัดการกลุ่มกองทุน ขยะในชุมชน	๑๑๙,๘๐๐	๑๑๙,๘๐๐	ดำเนินการแล้ว	ม.ค.-มี.ค. ๖๘	สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น

๓.๑ แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ผลการดำเนินงาน	ระยะดำเนินการ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ย ยังชีพผู้สูงอายุในพื้นที่ เทศบาลตำบลบุญทัน	๗,๖๒๓,๒๐๐	๗,๖๒๓,๒๐๐	ดำเนินการแล้ว	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	สำนักปลัด
๒	เบี้ยยังชีพคนพิการ	เพื่อเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ย ยังชีพคนพิการในพื้นที่ เทศบาลตำบลบุญทัน	๒,๓๒๔,๐๐๐	๒,๓๒๔,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	สำนักปลัด
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วย เอดส์	เพื่อเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ย ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในพื้นที่ เทศบาลตำบลบุญทัน	๓๖,๐๐๐	๒๙,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	สำนักปลัด
๔	เงินสมทบ สวัสดิการชุมชน	เพื่อสมทบให้กับกองทุน สวัสดิการชุมชนตำบลบุญทัน	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	เทศบาลตำบลบุญทัน	สำนักปลัด
๕	เงินสมทบเข้า ระบบหลักประกัน สุขภาพระดับ ท้องถิ่น	เพื่อสมทบเงินเข้าระบบ หลักประกันสุขภาพระดับ ท้องถิ่น	๑๑๒,๓๖๕	๑๑๒,๓๖๕	ดำเนินการแล้ว	เทศบาลตำบลบุญทัน	สำนักปลัด

๓.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ผลการดำเนินงาน	ระยะดำเนินการ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ
๑	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ของ อปท. กรณีเยียวยา หรือฟื้นฟูหลังเกิด สาธารณภัย	เพื่อเป็นค่าเยียวยาหรือ ฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	๒๐,๐๐๐	๖,๖๕๘	ดำเนินการแล้ว	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	สำนักปลัด

๓.๓ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ผลการดำเนินงาน	ระยะดำเนินการ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ
๑	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน การดำเนินโครงการฯ	๑๕๐,๐๐๐	๑๓๕,๐๕๐	ดำเนินการแล้ว	ธ.ค. ๖๗-ม.ค.๖๘	สำนักปลัด
๒	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน ให้ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กในสังกัด เทศบาลตำบลบุญ ทัน)	เพื่อจ่ายเป็นค่าประกอบ อาหารให้กับศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กในสังกัดเทศบาลตำบล บุญทัน	๙๐๖,๓๐๐	๑๘๗,๒๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	สำนักปลัด

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ผลการดำเนินงาน	ระยะดำเนินการ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ
๓	โครงการหนุน้อย นักกีฬาศูนย์พัฒนา เด็กเล็กสัมพันธ์	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ จัดทำโครงการฯ	๓๐,๐๐๐	๐	ไม่ได้ดำเนินการ	พ.ย.๖๗-ม.ค.๖๘	สำนักปลัด
๔	เงินอุดหนุนสำหรับ สนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัด การศึกษาสำหรับ ศพด./รายหัว	เพื่อเป็นค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียนและค่า กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	๒๙๘,๑๐๐	๒๙๖,๖๔๑	ดำเนินการแล้ว	พ.ค.-ก.ค.๖๘	สำนักปลัด
๕	อาหารเสริมนม (วัสดุงานบ้านงาน ครัว)	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน สำหรับสนับสนุนอาหาร เสริม(นม)	๙๘๑,๒๐๐	๒๒๘,๔๙๒	ดำเนินการแล้ว	เทศบาลตำบลบุญทัน	สำนักปลัด
๖	อาหารกลางวัน โรงเรียนสังกัดสพฐ.	เพื่อจ่ายเป็นอาหารกลางวัน ให้โรงเรียนสังกัด (สพฐ)	๑,๘๓๕,๔๐๐	๑,๐๒๐,๕๖๒	ดำเนินการแล้ว	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	สำนักปลัด
๗	โครงการปฐมนิเทศ นักเรียน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ปฐมนิเทศ ค่าเอกสาร วัสดุ ฯลฯ	๖,๐๐๐	๐	ไม่ได้ดำเนินการ	พ.ค.-มิ.ย.๖๘	สำนักปลัด
๘	โครงการพัฒนา ศักยภาพครูและ บุคลากรทางการ ศึกษา	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ จัดทำโครงการฯลฯ	๑๐,๐๐๐	๐	ไม่ได้ดำเนินการ	มี.ค.-พ.ค.๖๘	สำนักปลัด

๓.๔ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ผลการดำเนินงาน	ระยะดำเนินการ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ
๑	โครงการตาม พระราชดำริด้าน สาธารณสุข (เงินอุดหนุน)	เพื่ออุดหนุนโครงการตาม พระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐ บาท	๑๘๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	สำนักปลัด
๒	โครงการธนาคาร ขยะ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ จัดทำโครงการฯ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	ม.ค.-มี.ค.	สำนักปลัด
๓	โครงการสัตว์ปลอด โรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดเก็บ ค่าตอบแทนและค่าวัสดุ สำหรับขับเคลื่อนโครงการฯ	๕๐,๐๐๐	๖,๙๐๐	ดำเนินการแล้ว	เม.ย.-มิ.ย.๖๘	สำนักปลัด

๓.๕ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ผลการดำเนินงาน	ระยะดำเนินการ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ
๑	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ของ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ด้าน ส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิต	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับ ดำเนินโครงการ เช่น ค่า วัสดุสิ่งของเพื่อดำรงชีพฯ	๒๐,๐๐๐	๐	ไม่ได้ดำเนินการ	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	สำนักปลัด
๒	โครงการอุดหนุน กิจกรรมเหล่า กาชาดจังหวัด หนองบัวลำภู	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ให้กับองค์กรการกุศล	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	พ.ค.-พ.ย.๖๗	สำนักปลัด

๓.๕ แผนงานสังคมสงเคราะห์ (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ผลการดำเนินงาน	ระยะดำเนินการ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ
๓	ทุนการศึกษาและ การให้ความ ช่วยเหลือนักเรียน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับ เป็นทุนการศึกษาและการ ให้ความช่วยเหลือนักเรียน ขององค์กรปกครองส่วน	๒๐,๐๐๐	๐	ไม่ได้ดำเนินการ	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	สำนักปลัด

๓.๖ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ผลการดำเนินงาน	ระยะดำเนินการ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ
๑	โครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหายา เสพติด (ชุมชน ยั่งยืน)	เพื่อให้มีความรู้ เกี่ยวกับ โทษของ ยาเสพติดให้กับเด็ก เยาวชนและ ประชาชน ทั่วไป	๒๐,๐๐๐	๐	ไม่ได้ดำเนินการ	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	สำนักปลัด

๓.๗ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ผลการดำเนินงาน	ระยะดำเนินการ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ
๑	โครงการกีฬาต้าน ภัยยาเสพติด	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการฯ	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๓,๖๐๐	ดำเนินการแล้ว	ม.ค.-มี.ค.๖๘	สำนักปลัด

๓.๘ แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ผลการดำเนินงาน	ระยะดำเนินการ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ
๑	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ของ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น กรณี ช่วยเหลือเกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย	เพื่อช่วยเหลือ เกษตรกรผู้มี รายได้น้อย รวมถึง เกษตรกรผู้อยู่ใน ครอบครัว ที่มีฐานะยากจน ที่รายได้ไม่ เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพ ให้ มีชีวิตที่ดีขึ้น	๒๐,๐๐๐	๐	ไม่ได้ดำเนินการ	มิ.ย.- ก.ค.๖๘	สำนักปลัด

๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๔.๑ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ผลการดำเนินงาน	ระยะดำเนินการ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ
๑	โครงการจัดแสดง ศิลปวัฒนธรรม ท้องถิ่นบุญข้าวจี ปิดทองบวงสรวง หลวงพ่อพระไชย เชษฐาธิราช	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการฯ	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	ม.ค.-ก.พ.๖๘	สำนักปลัด
๒	โครงการวันลอย กระทง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการฯ	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	พ.ย. ๖๘	สำนักปลัด
๓	โครงการส่งเสริม ประเพณีและ วัฒนธรรมแท้เทียน เข้าพรรษา	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการฯ	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	ก.ค.-ส.ค.๖๘	สำนักปลัด
๔	โครงการสืบสาน ประเพณีบุญบั้งไฟ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการฯ	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	พ.ค.-มิ.ย.๖๘	สำนักปลัด

๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๕.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ผลการดำเนินงาน	ระยะดำเนินการ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ
๑	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายไร่พ้อ จันทร์ ไปไร่พ้อตั้ง บ้านโคกนกพัฒนา หมู่ที่ ๗	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร	๔๙๗,๑๐๐	๔๙๗,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	เม.ย.-มิ.ย.	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้าง ท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก จาก หอดังสูงประปา หมู่บ้าน ไป วัดศิริ ทรงธรรม บ้าน สระแก้ว หมู่ที่ ๙	วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น๓ Ø ๐.๔๐ จำนวน ๒๒๒ ท่อน วางบ่อ พักน้ำ คสล. ขนาด ๑.๐๐ x ๑.๐๐ x ๐.๑๒ ม. จำนวน ๒๕ บ่อ	๖๗๙,๕๙๓	๖๕๕,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	ม.ค.-มี.ค.๖๘	กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้าง ท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก สาย บ้านพ้อทำนอง ไป ไปรษณีย์ บ้าน สระแก้ว หมู่ที่ ๙	วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น๓ Ø ๐.๔๐ จำนวน ๑๙๗ ท่อน วางบ่อ พักน้ำ คสล. ขนาด ๑.๐๐ x ๑.๐๐ x ๐.๑๒ ม. จำนวน ๒๓ บ่อ	๖๑๒,๔๙๖	๕๘๕,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	ม.ค.-มี.ค.๖๘	กองช่าง

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่	งบประมาณ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ผลการดำเนินงาน	ระยะดำเนินการ	หน่วยงาน
-------	---------	-------------------------	----------	----------------------	----------------	---------------	----------

ที่		เกิดขึ้นจากโครงการ	ที่อนุมัติ (บาท)			ดำเนินการ	ดำเนินการ
๔	โครงการก่อสร้าง ไหล่ทางถนน คอนกรีต บ้าน คลองเจริญ หมู่ที่ ๕ ไปแยกสะพานภู ป่าปอ บ้านคลอง เจริญ หมู่ที่ ๕	กว้าง ๑ เมตร ยาว ๑๖๑ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖๑ ตารางเมตร	๑๑๒,๐๐๐	๑๑๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	มี.ค.-พ.ค.๖๘	กองช่าง
๕	โครงการก่อสร้าง ไหล่ทางถนน คอนกรีตซอยข้าง กำแพงวัดศิริทรง ธรรม บ้านสระแก้ว หมู่ที่ ๙	กว้าง ๑ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓๐ ตารางเมตร	๙๔,๑๐๐	๙๔,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	เม.ย.-พ.ค.๖๘	กองช่าง
๖	โครงการติดตั้ง ไฟฟ้าส่องสว่าง พลังงานแสงอาทิตย์ (ขอยเสนอสำราญ บ้านแสงอรุณ หมู่ที่ ๔)	ไฟฟ้าส่องสว่างพลังงาน แสงอาทิตย์ขนาดโคมไฟ ถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) ๑,๐๐๐ วัตต์ เสาไฟฟ้าสูง ๖ เมตร ตอม่อ คสล. พร้อมติดตั้ง จำนวน ๔ ต้น	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	ส.ค.-ก.ย.๖๘	กองช่าง

๕.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับ	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่	งบประมาณ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ผลการดำเนินงาน	ระยะดำเนินการ	หน่วยงาน
-------	---------	-------------------------	----------	----------------------	----------------	---------------	----------

ที่		เกิดขึ้นจากโครงการ	ที่อนุมัติ (บาท)		ดำเนินการแล้ว	ดำเนินการ	ดำเนินการ
๗	โครงการติดตั้ง ไฟฟ้าส่องสว่าง พลังงานแสงอาทิตย์ สายวัดหลวงปู่สาย - ไปมอดินแดง บ้านแสงอรุณ หมู่ที่ ๔	ไฟฟ้าส่องสว่างพลังงาน แสงอาทิตย์ขนาดโคมไฟ ถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) ๑,๐๐๐ วัตต์ เสาไฟฟ้าสูง ๖ เมตร ตอม่อ คสล. พร้อมติดตั้ง จำนวน ๓๓ ต้น	๔๙๕,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	ก.ค.-ก.ย.๖๘	กองช่าง
๘	โครงการปรับปรุง ถนนด้วยแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต (overlay) สายข้าง บ้านนางหวาน ไป วัดป่าภูมะค่า บ้าน คลองเจริญ หมู่ที่ ๕	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร	๓๒๐,๐๐๐	๓๑๘,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	ก.ค.-ส.ค.๖๘	กองช่าง
๙	โครงการปรับปรุง ถนนลูกรังด้วยหิน คลุก สายนาพ้อ อ่อน - ไปวัดป่าภู ซาง บ้านบุญทัน หมู่ที่ ๒	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒,๓๕๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙,๔๐๐ ตารางเมตร	๓๙๗,๐๐๐	๓๙๗,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	หมู่ที่ ๒ บ้านบุญทัน	กองช่าง

๕.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ผลการดำเนินงาน	ระยะดำเนินการ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ
--------------	---------	---	------------------------------	----------------------	----------------	----------------------------	-----------------------

๑๐	โครงการปรับปรุง ถนนลูกรังด้วยหิน คลุก สายแยกภู สีเสียด ไปคะนาน ใต้ บ้านโคกนก พัฒนา หมู่ที่ ๗	๗ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒,๖๓๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๑๐,๕๒๐ ตาราง เมตร	๔๒๙,๕๐๐	๔๐๙,๗๐๐	ดำเนินการแล้ว	พ.ค.-มิ.ย.๖๘	กองช่าง
๑๑	โครงการปรับปรุง ถนนลูกรังด้วยหิน คลุก สายวัดศิริ ธรรมมิกาวาส ไป คะนานเหนือ บ้าน โคกสาริกา หมู่ที่ ๘	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓,๑๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒,๔๐๐ ตารางเมตร	๔๙๘,๙๐๐	๔๗๘,๘๐๐	ดำเนินการแล้ว	พ.ค.-มิ.ย.๖๘	กองช่าง

๖.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและการสาธารณสุข

๖.๑ แผนงานงานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ผลการดำเนินงาน	ระยะดำเนินการ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ
๑	โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการองค์กรอย่างเป็นระบบตามหลักธรรมาภิบาล	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	๒๐๐,๐๐๐	๑๘๗,๔๑๕	ดำเนินการแล้ว	ก.ค.-ส.ค.๖๘	สำนักปลัด
๒	โครงการอบรมการป้องกันการทุจริตและสร้างความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลบุญ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมตามโครงการดังกล่าว	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	ธ.ค.๖๗-	สำนักปลัด
๓	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานท้องถิ่นเทศบาลตำบลบุญ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมตามโครงการดังกล่าว	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	เทศบาลตำบลบุญ	สำนักปลัด

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ผลการดำเนินงาน	ระยะดำเนินการ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ
--------------	---------	---	------------------------------	----------------------	----------------	----------------------------	-----------------------

๔	จัดซื้อชุดรับแขก	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดรับแขก จำนวน ๑ ชุด ชุดละไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท ประกอบด้วย ๑.โซฟา ๓ ที่นั่ง ๑ ตัว ๒.โซฟา ๑ ที่นั่ง ๒ ตัว ๓.โต๊ะกลางไม้สัก ๑ ตัว	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	เทศบาลตำบลบุญทัน	สำนักปลัด
๕	จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมเก้าอี้	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กขนาด ๔ ฟุต พร้อมเก้าอี้จำนวน ๒ ชุดๆละไม่เกิน	๑๙,๐๐๐	๑๙,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	ก.พ.-มี.ค.๖๘	สำนักปลัด
๖	จัดซื้อโต๊ะพับแสตนเลส	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อโต๊ะพับแสตนเลสขนาด ๖๐*๑๕๐*๗๕ เซนติเมตร จำนวน ๑๐ ตัว ราคาไม่เกินตัวละ ๓,๕๐๐	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	ก.พ.-มี.ค.๖๘	สำนักปลัด
๗	จัดซื้อกล้องดิจิตอล	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องดิจิตอล มีคุณสมบัติดังนี้ -เซนเซอร์ CMOS APS-C ภาพถ่ายต่อเนื่องสูงสุด ๒๓ เฟรมต่อวินาที พร้อมฟังก์ชันตรวจติดตามวัตถุอัตโนมัติ AF/AE	๔๐,๐๐๐	๓๙,๕๐๐	ดำเนินการแล้ว	พ.ย.๖๗	สำนักปลัด

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ผลการดำเนินงาน	ระยะดำเนินการดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินการ
----------	---------	---	--------------------------	----------------------	----------------	------------------------	-------------------

๘	จัดซื้อเครื่องอัดฉีด น้ำแรงดันสูง	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่อง อัดฉีดน้ำแรงดันสูง จำนวน ๑ เครื่อง มีรายละเอียด ดังนี้ -มีแรงดัน ๑๒๐ บาร์ -มีวาล์วนิรภัย ทำหน้าที่ป้องกันไม่ให้มี แรงดันสูงเกิน - เปิด-ปิด มอเตอร์อัตโนมัติ -กระบอกใส่น้ำยาในตัว -หัวฉีด ๒ แบบ คือ หัวฉีดแบบปรับแรงดันได้ และหัวฉีดแลลทำความสะอาด สะอาดล้ำลึก	๖,๐๐๐	๖,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	พ.ย.-ธ.ค.๖๗	สำนักปลัด
๙	จัดซื้อชุดเตาแก๊ส หัวฟู	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดเตา แก๊สหัวฟู จำนวน ๑ ชุดๆละ ไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท มี คุณลักษณะดังนี้ -ขาเตาฐานเหลี่ยม -มีบังลมสูงไม่น้อยกว่า ๔๐ ซม. -พร้อมหัวปรับเตาแรง -พร้อมอุปกรณ์สำหรับเตา	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	พ.ย.-ธ.ค.๖๗	สำนักปลัด

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ผลการดำเนินงาน	ระยะดำเนินการ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ
--------------	---------	---	------------------------------	----------------------	----------------	----------------------------	-----------------------

๑๐	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๒ เครื่อง เครื่องละไม่เกิร ๒,๕๐๐ บาท	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	พ.ย.-ธ.ค.๖๗	สำนักปลัด
๑๑	จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานสำนักงาน	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน จำนวน ๒ เครื่องเครื่องละไม่เกิร ๑๙,๐๐๐ บาท	๓๘,๐๐๐	๓๘,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	พ.ย.-ธ.ค.๖๗	สำนักปลัด
๑๒	จัดซื้อคอมพิวเตอร์แบบ All in one สำหรับงานสำนักงาน ประมวลผล	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์แบบ All in one สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๒ เครื่อง เครื่องละไม่เกิร ๒๔,๐๐๐ บาท	๔๘,๐๐๐	๔๘,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	พ.ย.-ธ.ค.๖๗	สำนักปลัด
๑๓	จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง เครื่องละไม่เกิร ๔,๑๐๐ บาท	๔,๑๐๐	๔,๑๐๐	ดำเนินการแล้ว	พ.ย.-ธ.ค.๖๗	สำนักปลัด
๑๔	จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ จำนวน ๑ เครื่อง เครื่องละไม่เกิร ๓,๓๐๐ บาท	๓,๓๐๐	๓,๓๐๐	ดำเนินการแล้ว	พ.ย.-ธ.ค.๖๗	สำนักปลัด

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ผลการดำเนินงาน	ระยะดำเนินการดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินการ
----------	---------	---	--------------------------	----------------------	----------------	------------------------	-------------------

๑๕	วัสดุสำนักงาน	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน	๓๕๐,๐๐๐	๓๓๙,๑๓๐	ดำเนินการแล้ว	พ.ย.-ธ.ค.๖๗ ,ส.ค.-ก.ย.๖๘	สำนักปลัด
๑๖	วัสดุงานบ้านงานครัว	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	๔๐,๐๐๐	๑๗,๒๙๑	ดำเนินการแล้ว	พ.ย.-ธ.ค.๖๗	สำนักปลัด
๑๗	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	๒๐,๐๐๐	๐	ยังไม่ดำเนินการ	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	สำนักปลัด
๑๘	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	๖๐๐,๐๐๐	๕๗๗,๓๕๖	ดำเนินการแล้ว	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	สำนักปลัด
๑๙	วัสดุคอมพิวเตอร์	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	๙๐,๐๐๐	๖๘,๙๑๐	ดำเนินการแล้ว	ธ.ค.๖๗-ม.ค. ๖๘	สำนักปลัด

๖.๒ แผนงานงานบริหารงานคลัง

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ผลการดำเนินงาน	ระยะดำเนินการดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินการ
๑	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับประมวลผล	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง เครื่องละไม่เกิน ๒๔,๐๐๐ บาท	๔๘,๐๐๐	๔๘,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	เทศบาลตำบลบุญทัน	กองคลัง
๒	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๑ เครื่อง เครื่องละไม่เกิน ๒,๕๐๐ บาท	๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	ดำเนินการแล้ว	เทศบาลตำบลบุญทัน	กองคลัง

๖.๓ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ผลการดำเนินงาน	ระยะดำเนินการดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินการ
----------	---------	---	--------------------------	----------------------	----------------	------------------------	-------------------

๑	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมเชิงปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๑๐,๐๐๐	๐	ไม่ได้ดำเนินการ	พ.ค.-ม.ย.๖๘	สำนักปลัด
๒	จัดซื้อเรือท้องแบน (เรือไฟเบอร์กลาส)	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเรือท้องแบน (เรือไฟเบอร์กลาส) จำนวน ๒ ลำลำละไม่เกิน ๑๕,๐๐๐ บาท มีคุณลักษณะดังนี้ -ขนาดบรรทุก ๔-๕ คน -น้ำหนักบรรทุกไม่น้อยกว่า ๒๘๐ กิโลกรัม -ขนาเรือ ๑๑๕* ๓๑๕*๔๒ ซม. -รูปแบบทรงหัวแหลม/ตัดท้าย -ผลิตจากไฟเบอร์กลาสผสมใยแก้ว	๓๐,๐๐๐	๒๔,๗๑๗	ดำเนินการแล้ว	เม.ย.-พ.๕.๖๘	สำนักปลัด
๓	วัสดุเครื่องแต่งกาย	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่เป็นวัสดุเครื่องแต่งกาย	๒๐,๐๐๐	๔,๔๕๐	ดำเนินการแล้ว	ม.ค.-มี.ค.๖๘	สำนักปลัด
๔	วัสดุเครื่องดับเพลิง	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่เป็นวัสดุเครื่องดับเพลิง	๒๐,๐๐๐	๙,๘๕๐	ดำเนินการแล้ว	ก.พ.-มี.ค.๖๘	สำนักปลัด
๕	วัสดุจรรยาจร	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่เป็นวัสดุจรรยาจร	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	ก.พ.-มี.ค.๖๘	สำนักปลัด

๖.๔ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ผลการดำเนินงาน	ระยะดำเนินการดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินการ
----------	---------	---	--------------------------	----------------------	----------------	------------------------	-------------------

๑	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	ม.ค.-มี.ค.๖๘	สำนักปลัด
๒	วัสดุเครื่องแต่งกาย	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาล้างของที่เป็วัสดุเครื่องแต่งกาย	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	ม.ค.-ก.พ.๖๘	สำนักปลัด

๖.๕ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ผลการดำเนินงาน	ระยะดำเนินการดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินการ
๑	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	๑๕๐,๐๐๐	๑๓๓,๒๔๓	ดำเนินการแล้ว	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	สำนักปลัด
๒	วัสดุงานบ้านงานครัว	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังขยะพลาสติกและวัสดุอื่นๆ	๑๒๗,๕๐๐	๑๒๗,๕๐๐	ดำเนินการแล้ว	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	สำนักปลัด
๓	วัสดุเครื่องแต่งกาย	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ให้แก่พนักงานปฏิบัติงานเก็บขยะ	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	สำนักปลัด

๖.๖ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ผลการดำเนินงาน	ระยะดำเนินการดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินการ
----------	---------	---	--------------------------	----------------------	----------------	------------------------	-------------------

๑	จัดซื้อปั้มนบาดาล ขนาด ๒ แรง	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อปั้มน้ำ ขนาด ๒ แรงม้า ราคาเรื่อง ละไม่เกิน ๒๐,๕๐๐ บาท จำนวน ๑ เครื่อง -ขนาด ๒ แรงม้า -ท่อน้ำออก ๒ นิ้ว	๒๐,๕๐๐	๒๐,๕๐๐	ดำเนินการแล้ว	ม.ค-มี.ค.๖๘	กองช่าง
๒	จัดซื้อปั้มนบาดาล ขนาด ๓ แรง	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อปั้มน้ำ ขนาด ๓ แรงม้า ราคาเรื่อง ละไม่เกิน ๒๗,๙๐๐ บาท จำนวน ๑ เครื่อง -ขนาด ๓ แรงม้า -ท่อน้ำออก ๒ นิ้ว	๒๗,๙๐๐	๒๗,๙๐๐	ดำเนินการแล้ว	ม.ค-มี.ค.๖๘	กองช่าง
๓	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ ขนาด ๖.๕ แรงม้า	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่อง สูบน้ำ ขนาด ๖.๕ แรงม้า ราคาเรื่องละไม่เกิน ๙,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ เครื่อง -ขนาด ๖.๕ แรงม้า -ท่อน้ำออก ๓ นิ้ว -เครื่อง ๔ จังหวะ	๙,๐๐๐	๖,๕๘๐	ดำเนินการแล้ว	ม.ค-มี.ค.๖๘	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ผลการดำเนินงาน	ระยะดำเนินการ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ
--------------	---------	---	------------------------------	----------------------	----------------	----------------------------	-----------------------

๔	จัดซื้อชุดแบบหล่อ ลูกปูนคอนกรีตทรง เหลี่ยม	เพื่อจัดซื้อชุดแบบหล่อลูก ปูนคอนกรีตทรงเหลี่ยม จำนวน ๑ ชุด ราคาชุดละไม่ เกิน ๖,๔๐๐ บาท ขนาด ๑๕*๑๕*๑๕ เซนติเมตร จำนวนชุดละ ๓ ลูก พร้อม เหล็กกระทุ้ง ๑ อัน	๖,๔๐๐	๖,๔๐๐	ดำเนินการแล้ว	พ.ย.-ธ.ค.๖๗	กองช่าง
๕	จัดซื้อเครื่องปรับ ระดับแรงดัน อัตโนมัติ	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่อง ปรับระดับแรงดันอัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง เครื่องละ ไม่เกิน ๑๙,๘๐๐ บาท -ขนาด ๑๕ KVA ๑๕๐๐๐W/๖๘.๑๘ A	๑๙,๘๐๐	๑๙,๕๐๐	ดำเนินการแล้ว	ม.ค.๖๘-มี.ค.๖๘	สำนักปลัด
๗	จัดซื้อเทพวดระยะ ขนาด ๑๐๐ เมตร	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเทพวด ระยะ ขนาด ๑๐๐ เมตร	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	พ.ย.-ธ.ค.๖๗	กองช่าง
๘	จัดซื้อเทพวดระยะ ขนาด ๕๐ เมตร	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเทพวด ระยะ ขนาด ๕๐ เมตร ราคา ไม่เกินม้วนละ ๑,๕๐๐ บาท	๑,๕๐๐	๑,๕๐๐	ดำเนินการแล้ว	พ.ย.-ธ.ค.๖๗	กองช่าง
๙	จัดซื้อเครื่อง คอมพิวเตอร์ สำหรับงาน สำนักงาน	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่อง คอมพิวเตอร์สำหรับงาน สำนักงาน (จอแสดงภาพไม่ น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) ราคา เครื่องละไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	พ.ย.-ธ.ค.๖๗	กองช่าง

๖.๖ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ผลการดำเนินงาน	ระยะดำเนินการ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ
--------------	---------	---	------------------------------	----------------------	----------------	----------------------------	-----------------------

๑๐	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ ๒	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ ๒	๓๒,๕๐๐	๓๒,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	พ.ย.-ธ.ค.๖๗	กองช่าง
๑๑	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA ราคา เครื่องละไม่เกิน ๒,๕๐๐ บาท จำนวน ๒ เครื่อง	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	พ.ย.-ธ.ค.๖๗	กองช่าง
๑๒	วัสดุก่อสร้าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๖,๔๑๙	ดำเนินการแล้ว	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	กองช่าง

๖.๗ แผนงานการพาณิชย์

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย	สถานการณ์ดำเนินการอยู่ระหว่างดำเนินการ	ระยะดำเนินการดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินการ
๑	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสารทำความสะอาดระบบประปา	๒๕๐,๐๐๐	๒๓๐,๙๙๘	ดำเนินการแล้ว	พ.ย.-ธ.ค.๖๗,พ.ค.-มิ.ย.๖๘	กองช่าง
๒	วัสดุอื่น	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา เช่น ท่อพีวีซี ข้อต่อ เทปพันเกลียว กาว มิเตอร์น้ำและอุปกรณ์อื่นๆ สำหรับใช้ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน	๑๘๐,๐๐๐	๑๕๒,๒๖๘	ดำเนินการแล้ว	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	กองช่าง

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

เทศบาลตำบลบุญทัน อำเภอสวรรคคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

๑.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและการสาธารณสุข

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ผลการดำเนินงาน	ระยะดำเนินการ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ
๑	โครงการก่อสร้าง ถนนหินคลุก มาตรฐาน สาย บ้านคลองเจริญ หมู่ที่ ๖ - ไปบ้าน โคกนกพัฒนาหมู่ที่ ๗	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐,๐๐๐ ตารางเมตร จำนวน ๑ สาย	๓,๕๘๖,๙๐๐	๒,๓๑๙,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	พ.ย.-ธ.ค.๖๗	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้าง สะพานคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้าน แสงอรุณ หมู่ที่ ๔	กว้าง ๖ เมตร ใหญ่ทางข้าง ละ ๑ เมตร ยาว ๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ตารางเมตร	๓,๕๔๐,๐๐๐	๓,๐๕๓,๒๕๐	ดำเนินการแล้ว	พ.ย.๖๗-ม.ค.๖๘	กองช่าง
๓	โครงการปรับปรุง ถนนแอสฟัลติกค อนกรีตโดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING บ้าน โคกนกพัฒนา หมู่ที่ ๗ - บ้านโคกนก สาริกา หมู่ที่ ๘	กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๓๒๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๙๕๐ ตารางเมตร	๓,๗๘๘,๐๐๐	๓,๕๒๑,๘๐๐	ดำเนินการแล้ว	พ.ย.๖๗-ม.ค.๖๘	กองช่าง

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

เทศบาลตำบลบุญทัน อำเภอสวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู

โครงการใช้จ่ายเงินสะสม

๑.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและการสาธารณสุข

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ผลการดำเนินงาน	ระยะดำเนินการ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ
๑	โครงการก่อสร้าง อาคารสำนักงาน เทศบาลตำบลบุญ	ขนาด ๒ ชั้น รายละเอียด ตามแบบเทศบาลกำหนด	๕,๐๐๐,๐๐๐	๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	พ.ย.๖๗-พ.ค.๖๘	กองช่าง
๒	โครงการปรับปรุง ถนนลูกรังด้วยหิน คลุก สายภูหมี่ - ไป ไร่กิจเจริญ หมู่ที่ ๓ บ้านน้ำโมง	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๙๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๖๐๐ ตารางเมตร	๒๗๕,๐๐๐	๒๗๕,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	ต.ค.-ธ.ค.๖๗	หน่วยงานรับ
๓	โครงการก่อสร้าง ป้ายเทศบาลตำบล บุญทัน พร้อมรั้ว สำนักงาน	ยาว ๖ เมตร สูง ๓.๕ เมตร	๔๑๕,๘๐๐	๔๑๕,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	พ.ค.๖๘-ก.ค.๖๘	หน่วยงานรับ
๔	โครงการขุดบ่อขยะ	ปากบ่อกว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๖๐ เมตร ปากล่าง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๕ เมตร	๗๘,๕๐๐	๗๘,๕๐๐	ดำเนินการแล้ว	ต.ค.-ธ.ค.๖๗	หน่วยงานรับ
๕	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายไร่พ้อ สดใส - ไปไร่พ้อ คำไฮ	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร	๔๙๗,๑๐๐	๔๙๗,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	ธ.ค.๖๗-ก.พ.๖๗	หน่วยงานรับ

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

เทศบาลตำบลบุญทัน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู

โครงการกันเงิน

๑.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและการสาธารณสุข

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ผลการดำเนินงาน	ระยะดำเนินการ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ
๑	โครงการก่อสร้าง วางระบายน้ำ จาก แยกหอถ้ำสูง ประปาหมู่บ้านถึงสี่ แยกหน้าเทศบาล บ้านสระแก้วหมู่ที่ ๙	วางคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก. ชั้น ๓ Ø ๐.๔๐ * ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๙๙ ท่อน วางบ่อพักน้ำ คสล. จำนวน ๒๓ บ่อ	๔๗๙,๔๖๙	๔๗๙,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	พ.ย.๖๗-ม.ค.๖๘	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้าง วางระบายน้ำ ซอย ศาลาประชาคม หมู่ที่ ๙ ถึงบ้านแม่ แดง บ้านสระแก้ว หมู่ที่ ๙	วางคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก. ชั้น ๓ Ø ๐.๔๐ * ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๑๕ ท่อน วางบ่อพักน้ำ คสล. จำนวน ๑๔ บ่อ	๓๑๒,๘๑๕	๓๑๒,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	ธ.ค.๖๗-ก.พ.๖๘	กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้าง วางระบายน้ำบ้าน พ่อสมบัติ ไปทาง บ้านพ่อสองขาว บ้านโคกนกสาริกา หมู่ที่ ๘	วางคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก. ชั้น ๓ Ø ๐.๔๐ * ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๐๗ ท่อน วางบ่อพักน้ำ คสล. จำนวน ๒๓ บ่อ	๔๙๕,๒๗๕	๔๘๘,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	ม.ค.๖๗-มี.ค.๖๘	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ผลการดำเนินงาน	ระยะดำเนินการ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ
--------------	---------	---	------------------------------	----------------------	----------------	----------------------------	-----------------------

๔	โครงการก่อสร้าง วางระบายน้ำ สาย บ้านแม่ขอด ไป ทางวัดศิริธรรมมิก วาส บ้านโคกนก พัฒนา หมู่ที่ ๗	วางคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก. ชั้น ๓ Ø ๐.๔๐ * ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๐๗ ท่อน วางบ่อพักน้ำ คสล. จำนวน ๒๓ บ่อ	๔๙๕,๒๗๕	๔๔๕,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	ก.พ.-เมษายน ๖๘	กองช่าง
๕	โครงการ ปรับปรุงมาปน สถานวัดศิริทรง ธรรม บ้านสระแก้ว หมู่ที่ ๙	ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๖๔๑ เมตร หรือพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๑๓,๒๐๕ ตาราง เมตร	๒๔๑,๑๕๓	๒๔๑,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	ธ.ค.๖๗	กองช่าง

