



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการสำนักปลัด เทศบาลตำบลบุญทัน โทร ๐-๔๒๐๐-๕๗๐๐

ที่ นภ ๗๕๘.๐๑/๒๗๗

วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอรายงานสรุปผลการติดตามผลการดำเนินงานโครงการและครุภัณฑ์ ตามแผนการดำเนินงานและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของเทศบาลตำบลบุญทัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) รอบ ๖ เดือน


เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบุญทัน (ผ่านปลัดเทศบาลฯ)

ตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบุญทัน ได้กำหนดแนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ของเทศบาลตำบลบุญทัน โดยกำหนดช่วงเวลาในการติดตามผลการดำเนินงานฯ สิ้นไตรมาสที่ ๒ , และติดตามและประเมินผลฯ เมื่อสิ้นไตรมาสที่ ๔ ทั้งนี้ ได้แจ้งแนวทางการติดตามฯ ให้ทุกส่วนราชการทราบแล้ว

กอง/สำนักในสังกัดเทศบาลตำบลบุญทัน ได้จัดสรุปผลการดำเนินงานโครงการและครุภัณฑ์ต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) รอบ ๖ เดือนให้งานแผนและงบประมาณฯ เพื่อรวบรวมและเสนอต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบุญทัน

ในการนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบุญทัน จึงขอรายงานสรุปผลการติดตามผลการดำเนินงานโครงการ และครุภัณฑ์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของเทศบาลตำบลบุญทัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) รอบ ๖ เดือน รายละเอียดตามรายงานสรุปผลการติดตามผลการดำเนินงานฯ ที่แนบมาพร้อมนี้ จึงนำเรียนต่อนายกเทศมนตรีตำบลบุญทัน เพื่อโปรดทราบและพิจารณาตามระเบียบฯต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา


(นายฉวีณ สุทธิ)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลบุญทัน

ทราบความเห็น / สั่งการ.....



(นางสดศรี เฉยบุญเรือง)

นายกเทศมนตรีตำบลบุญทัน

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
(ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)
เทศบาลตำบลบุญทัน อำเภอสุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและท่องเที่ยวถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๑.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานการณ์ดำเนินการ		ระยะดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ
					อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ/ไม่สามารถดำเนินการได้			
๑	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด (ชุมชนยั่งยืน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐			พ.ค.-ธ.ค.๖๗	สำนักปลัด	ยังไม่ ดำเนินการ
๒	โครงการจัดเวทีประชาคม หมู่บ้าน / ระดับตำบล เพื่อการ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑๕,๐๐๐	-	๑๕,๐๐๐	√		เม.ย.-มิ.ย.๖๗	สำนักปลัด	
๓	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา ประชาชนตำบลยายเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐			ม.ค.-มี.ค.๖๗	สำนักปลัด	ยังไม่ ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑.๑ งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานการณ์ดำเนินการ		ระยะดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ ไม่สามารถดำเนินการได้			
๑	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐			พ.ค.-ก.ค.๖๗	สำนักปลัด	ยังไม่ ดำเนินการ
๒	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐			พ.ค.-ก.ค.๖๗	สำนักปลัด	ยังไม่ ดำเนินการ

๑.๒ งานส่งเสริมการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานการณ์ดำเนินการ		ระยะดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ ไม่สามารถดำเนินการได้			
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐			ก.ค.-ก.ย.๖๗	สำนักปลัด	ยังไม่ ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น

๓.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานการณ์ดำเนินการ		ระยะดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ ไม่สามารถดำเนินการได้			
๑	อุดหนุนกิจกรรมเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐			ส.ค-ก.ย.๖๗	สำนักปลัด	ยังไม่ ดำเนินการ

๓.๒ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานการณ์ดำเนินการ		ระยะดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ
					อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ ไม่สามารถดำเนินการได้			
๑	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๑๓๐,๐๐๐	๑๓๐,๐๐๐	๐	✓		ม.ค.-๖๗	สำนักปลัด	
๒	โครงการหุ้มน้อยนักกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐		✓	ธ.ค.-๖๕	สำนักปลัด	

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานการณ์ดำเนินการ		ระยะดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ
					อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ ไม่สามารถดำเนินการได้			
๓	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศพด.(รายหัว)	๒๐๙,๓๐๔	๐	๒๐๙,๓๐๔	✓		ต.ค.๖๕-ก.ย๖๗	สำนักปลัด	
๔	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศพด.	๖๙,๐๖๖	๐	๖๙,๐๖๖	✓		ต.ค.๖๕-ก.ย๖๗	สำนักปลัด	
๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวันให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลภูพาน)	๘๙๐,๘๒๐	๓๘๕,๒๔๕	๕๐๕,๕๗๕	✓		ต.ค.๖๕-ก.ย๖๗	สำนักปลัด	
๖	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันให้โรงเรียนในสังกัด สพฐ.	๑,๘๔๘,๖๐๐	๙๒๑,๐๐๐	๙๒๗,๖๐๐	✓		ต.ค.๖๕-ก.ย๖๗	สำนักปลัด	
๗	เงินอุดหนุนอาหารเสริม(นม)ศพด.และสพฐ.	๑,๐๐๑,๖๘๕	๔๘๖,๓๑๘	#####	✓		ต.ค.๖๕-ก.ย๖๗	สำนักปลัด	

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานการณ์ดำเนินการ		ระยะดำเนินการ	หน่วยงาน	หมายเหตุ
					อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
๑	โครงการตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	๑๘๐,๐๐๐	๐	๑๘๐,๐๐๐	✓		ม.ค.๖๗- ม.ย.๖๗	สำนักปลัด	
๒	โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	✓		ต.ค.-พ.ย.๖๖ มี.ค.๖๗- ม.ย.๖๘	สำนักปลัด	

๓.๔ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานการณ์ดำเนินการ		ระยะดำเนินการ	หน่วยงาน	หมายเหตุ
					อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
๑	โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุสืบ สานประเพณีสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	๖๐,๐๐๐	๐	๖๐,๐๐๐	✓		เม.ย.-๖๗	สำนักปลัด	
๒	โครงการช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ด้าน ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	✓		ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๖	สำนักปลัด	

๓.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานการณ์ดำเนินการ		ระยะดำเนินการ	หน่วยงาน	หมายเหตุ
					อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
๑	โครงการส่งเสริมและสนับสนุน กลุ่มอาชีพ	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	✓		ต.ค ๖๖- ก.ย.๖๖	สำนักปลัด	
๒	อุดหนุนศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะ ยาเสพติดจังหวัดหนองบัวลำภู	๔๐,๐๐๐	๐	๔๐,๐๐๐			พ.ค.-ส.ค.๖๗	สำนักปลัด	ยังไม่ ดำเนินการ

๓.๖ แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานการณ์ดำเนินการ		ระยะดำเนินการ	หน่วยงาน	หมายเหตุ
					อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๗,๓๐๐,๐๐๐	๓,๕๓๑,๓๐๐	๓,๗๖๘,๗๐๐	✓		ต.ค ๖๖- ก.ย.๖๖	สำนักปลัด	
๒	เบี้ยยังชีพคนพิการ	๒,๔๐๐,๐๐๐	๑,๐๘๕,๘๐๐	๑,๓๑๔,๒๐๐	✓		ต.ค ๖๖- ก.ย.๖๖	สำนักปลัด	
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๒๔,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	✓		ต.ค ๖๖- ก.ย.๖๖	สำนักปลัด	
๔	เงินสมทบสวัสดิการชุมชน	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐			ก.ค.๖๗-ก.ย.๖๗	สำนักปลัด	ยังไม่ดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานการณ์ดำเนินการ		ระยะดำเนินการ	หน่วยงาน	หมายเหตุ
					อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
๕	เงินสมทบเข้าระบบ หลักประกันสุขภาพระดับ	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐		✓	ก.พ.- เม.ย.๖๗	สำนักปลัด	

๓.๖ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานการณ์ดำเนินการ			ระยะดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่สามารถดำเนินการได้			
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ของ อปท. กรณี เยียวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณ ภัย	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	✓			ต.ค.๖๖- ก.ย.๖๖	สำนักปลัด	

๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๔.๑ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานการณ์ดำเนินการ			ระยะดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่สามารถดำเนินการได้			
๑	โครงการเข้าร่วมงานการจัดงานวัน สถาปนาไทยอาสาป้องกันชาติ (ทสปช.) ประจำปีงบประมาณ พ. ศ.๒๕๖๗	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐			✓	มี.ค.๖๗	สำนักปลัด	
๒	โครงการจัดแสดงศิลปวัฒนธรรม ท้องถิ่นบุญข้าวสาลีของบวงสรวง หลวงปู่พระไชยเชษฐาธิราช	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐		✓		ม.ค.-ก.พ ๖๗	สำนักปลัด	

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานการณ์ดำเนินการ			ระยะดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ
					อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่สามารถดำเนินการได้			
๓	โครงการจัดแสดงศิลปวัฒนธรรม ท้องถิ่นสักการะสมเด็จพระ นเรศวรมหาราช	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐			✓	ม.ค.๖๗	สำนักปลัด	
๔	โครงการฝึกอบรมปฏิบัติการ	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	✓			ก.ค.-ก.ย.๖๗	สำนักปลัด	
๕	โครงการวันลอยกระทง	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐ โอนลิ	๔๐,๐๐๐			✓	พ.ย.๖๗	สำนักปลัด	
๖	โครงการส่งเสริมประเพณีและ วัฒนธรรมแม่เทียนเข้าพรรษา	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐				ก.ค.๖๗	สำนักปลัด	ยังไม่ ดำเนินการ
๗	โครงการสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ	๑๕๐,๐๐๐	๐	๑๕๐,๐๐๐				พ.ค.-มิ.ย.๖๗	สำนักปลัด	ยังไม่ ดำเนินการ

๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๕.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย	คงเหลือ (บาท)	สถานการณ์ดำเนินการ			ระยะดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ
					อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่สามารถดำเนินการได้			
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายหมู่ที่ ๕ - ไป ทางวัดป่าภูมะค่า บ้านคลอง เจริญ หมู่ที่ ๕	๔๙๖,๔๔๘	๐	๔๙๖,๔๔๘				มี.ค.-เม.ย.๖๗	กองช่าง	ยังไม่ ดำเนินการ
๒	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ จากแยกทองสูงสู่ประปา หมู่บ้าน ถึงสี่แยกหน้าเทศบาล บ้านสระแก้ว หมู่ที่ ๙	๔๗๙,๔๖๙	๐	๔๗๙,๔๖๙				เม.ย.-พ.ค.๖๗	กองช่าง	ยังไม่ ดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย	คงเหลือ (บาท)	สถานการณ์ดำเนินการ		ระยะดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ
					อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ ไม่สามารถดำเนินการได้			
๓	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยศาลาประชาคม หมู่ที่ ๙ ถึงบ้านแม่แดง บ้านสระแก้ว หมู่ที่ ๙	๓๑๒,๘๑๕	๐	๓๑๒,๘๑๕			เม.ย.-พ.ค.๖๗	กองช่าง	ยังไม่ ดำเนินการ
๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านพ่อสมบัติ ไปทางบ้านพ่อ สองขาว บ้านโคกนกสาริกา หมู่ที่ ๘	๔๙๕,๒๗๕	๐	๔๙๕,๒๗๕			เม.ย.-พ.ค.๖๗	กองช่าง	ยังไม่ ดำเนินการ
๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ สายบ้าน แม่เขียด - ไปทางวัด ศิริธรรมนิภาวาส บ้านโคกนก พัฒนา หมู่ที่ ๗	๔๙๕,๒๗๕	๐	๔๙๕,๒๗๕			มี.ค.-เม.ย.๖๗	กองช่าง	ยังไม่ ดำเนินการ
๖	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ด้วยหินคลุก สาย ไร่แม่สุภาวณี - ไปภูสีเสียด บ้านคลองเจริญ หมู่ที่ ๖	๔๙๙,๖๖๓	๔๙๙,๐๐๐	๖๖๓		√	พ.ค.-มิ.ย.๖๗	กองช่าง	
๗	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายภูมะค่า - ไปวัดเกาะแก้ว บ้านคลองเจริญ หมู่ที่ ๕	๒๑๓,๖๐๐	๒๑๓,๐๐๐	๖๐๐		√	พ.ค. - มิ.ย.๖๗	กองช่าง	
๘	โครงการวางท่อคอนกรีตเสริม เหล็ก สายมอทหาร - ไปวัด หลวงปู่สาย บ้านแสงอรุณ หมู่ ที่ ๔	๒๗,๙๒๙	๐	๒๗,๙๒๙			มี.ย.-ก.ค.๖๗	กองช่าง	ยังไม่ ดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย	คงเหลือ (บาท)	สถานการณ์ดำเนินงาน		ระยะดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ
					อยู่ระหว่างดำเนินการ	สถานการณ์ดำเนินการแล้วเสร็จ			
๙	โครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไรจิงเจริญ (โคกกลาง) บ้านแสงอรุณ หมู่ที่ ๔	๗๔,๐๕๕	๐	๗๔,๐๕๕			มิ.ย-ก.ค.๖๗	กองช่าง	ยังไม่ ดำเนินการ
๑๐	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง พลังงานแสงอาทิตย์ ซอยข้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศิริทรง ธรรมบ้านบุญทัน หมู่ที่ ๒	๑๕๐,๐๐๐	๐	๑๕๐,๐๐๐			ก.ค.-๖๗	กองช่าง	ยังไม่ ดำเนินการ
๑๑	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง พลังงานแสงอาทิตย์ ซอยบ้าน ผู้ใหญ่อ่อน - ไร่วัดแสงอรุณพรม วิหาร บ้านแสงอรุณ หมู่ที่ ๔	๓๑๕,๐๐๐	๐	๓๑๕,๐๐๐			ก.ค.-๖๗	กองช่าง	ยังไม่ ดำเนินการ
๑๒	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง พลังงานแสงอาทิตย์ สายบ้านบุญทัน หมู่ที่ ๑ - บ้านน้ำโมง หมู่ที่ ๓	๓๐๐,๐๐๐	๐	๓๐๐,๐๐๐			ก.ค.-๖๗	กองช่าง	ยังไม่ ดำเนินการ
๑๓	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง พลังงานแสงอาทิตย์ เส้นสี่แยกบ้านพอลม - ไร่วัด ศิลาประชาสมบัติ หมู่ที่ ๗	๑๙๕,๐๐๐	๐	๑๙๕,๐๐๐			ก.ค.-๖๗	กองช่าง	ยังไม่ ดำเนินการ
๑๔	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง พลังงานแสงอาทิตย์ เส้นทางเรียนบ้านโคกนกสภา ริกา หมู่ที่ ๗ - ไร่วัดศิริธรรมมี กาสา หมู่ที่ ๔	๓๑๕,๐๐๐	๐	๓๑๕,๐๐๐			ส.ค.-๖๗	กองช่าง	ยังไม่ ดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานการณ์ดำเนินงาน			ระยะดำเนินงาน	หมายเหตุ
					อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่สามารถดำเนินการได้		
๑๕	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง พลังงานแสงอาทิตย์ ซอยข้างบ้านจิรา บ้านคลองเจริญ หมู่ที่ ๕	๖๐,๐๐๐	๐	๖๐,๐๐๐	√			ส.ค.-๖๗	กองช่าง
๑๖	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง พลังงานแสงอาทิตย์ หลัง รพ.สต. บุญทัน - ถนนสาย ใหม่ข้างเทศบาล บ้านสระแก้ว	๑๘๐,๐๐๐	๐	๑๘๐,๐๐๐	√			ส.ค.-๖๗	กองช่าง
๑๗	โครงการปรับปรุงถนนถนนวัด ศิริทรงธรรม บ้านสระแก้ว หมู่ที่ ๙	๒๔๑,๑๕๓	๐	๒๔๑,๑๕๓	√			ก.ย.-๖๗	กองช่าง

๖. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและการสาธารณสุข

๖.๑ แผนงานงานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานการณ์ดำเนินงาน			ระยะดำเนินงาน	หมายเหตุ
					อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่สามารถดำเนินการได้		
๑	โครงการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น (ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิก สภาเทศบาลตำบลบุญทัน	๓๒๓,๒๕๐	๑๑๕,๕๘๘	๑๖๐,๙๗๗		√		ต.ค. ๖๖-ก.ย.๖๗	สำนักปลัด
๒	โครงการพัฒนาศูนย์สุขภาพการ ปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นของ เทศบาลตำบลบุญทัน ประจำปี	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐				ธ.ค.๖๖-มี.ค.๖๗	สำนักปลัด

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานการณ์ดำเนินการ		ระยะดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ
					อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ ไม่สามารถดำเนินการได้			
๓	โครงการอบรมการป้องกัน ทุจริตและสร้างความรู้ การปฏิบัติงานของเทศบาลตำบล บุญทัน	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐			มี.ค.-พ.ค.๖๗	สำนักปลัด	ยังไม่ ดำเนินการ
๔	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิก สภาฯ พนักงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลบุญทัน	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐			ธ.ค.๖๖-ม.ค.๖๗	สำนักปลัด	ยังไม่ ดำเนินการ
๕	โครงการสนับสนุนการตรวจ ราชการและการประชุม คณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการ นอกสถานที่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖(क्रम.สัญจร) ณ อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัด หนองบัวลำภู	๓๐,๐๐๐	๒๙,๙๗๕	๒๕		√	ต.ค.-ธ.ค.๖๖	สำนักปลัด	
๖	โครงการเปิดอาคารพัฒนาเด็ก เล็กวัดศิริทรงธรรม	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๐		√	ม.ค.-๖๗	สำนักปลัด	
๗	จัดซื้อตู้บ้านเลื่อนกระจก	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐			เม.ย.-มิ.ย.๖๗	สำนักปลัด	ยังไม่ ดำเนินการ
๘	จัดซื้อเต็นท์ผ้าใบทรงโค้ง	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๗,๕๐๐	๒,๕๐๐		√	ธ.ค.๖๖-ก.พ.๖๗	สำนักปลัด	
๙	จัดซื้อพัดลมโคจร ขนาด ๑๘ นิ้ว พร้อมติดตั้ง	๘,๐๐๐	๐	๘,๐๐๐			เม.ย.-มิ.ย.๖๗	สำนักปลัด	ยังไม่ ดำเนินการ
๑๐	จัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม	๒๕,๐๐๐	๐	๒๕,๐๐๐			เม.ย.-มิ.ย.๖๗	สำนักปลัด	
๑๑	ตู้เหล็ก กว้าง ๒ บาน	๑๒,๐๐๐	๐	๑๒,๐๐๐			เม.ย.-มิ.ย.๖๗	สำนักปลัด	ยังไม่ ดำเนินการ

๖.๒ แผนงานการวิจัยความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานการณ์ดำเนินการ		ระยะดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ
					อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ ไม่สามารถดำเนินการได้			
๑	โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุ ช่วงเทศกาล	๕๐,๐๐๐	๘,๒๐๕	๓๔,๔๔๕	√		ธ.ค.๖๖ - ม.ค.๖๗	สำนักปลัด	
๒	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในการป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐			ธ.ค.๖๖-มี.ค.๖๗	สำนักปลัด	ยังไม่ ดำเนินการ

๖.๓ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานการณ์ดำเนินการ		ระยะดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ
					อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ ไม่สามารถดำเนินการได้			
๑	โครงการปฐมนิเทศนักเรียน	๖,๐๐๐	๐	๖,๐๐๐		√	ต.ค.-๖๖	สำนักปลัด	
๒	โครงการพัฒนาค่ายภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐			มี.ค.-เม.ย.๖๗	สำนักปลัด	ยังไม่ ดำเนินการ

๖.๔ แผนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานการณ์ดำเนินการ		ระยะดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ
					อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ ไม่สามารถดำเนินการได้			
๑	จัดซื้อเครื่องเลื่อยโซยนต์	๖,๐๐๐	๐	๖,๐๐๐			เม.ย.-มิ.ย.๖๗	สำนักปลัด	ยังไม่ ดำเนินการ
๒	จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อ แข็ง	๑๙,๐๐๐	๐	๑๙,๐๐๐			เม.ย.-มิ.ย.๖๗	สำนักปลัด	ยังไม่ ดำเนินการ
๓	จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด (๑๘ หน้า/นาที)	๓,๓๐๐	๓,๓๐๐	๐		✓	ก.พ.-มี.ค.๖๗	สำนักปลัด	
๔	จัดซื้อคอมพิวเตอร์แบบ All in one สำหรับงานสำนักงาน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐		✓	ก.พ.-มี.ค.๖๗	สำนักปลัด	
๕	จัดซื้อหัวฉีดน้ำดับเพลิง	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐			เม.ย.-มิ.ย.๖๗	สำนักปลัด	ยังไม่ ดำเนินการ

๖.๕ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานการณ์ดำเนินการ		ระยะดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ
					อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ ไม่สามารถดำเนินการได้			
๑	จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	๕,๙๕๐	๐	๕,๙๕๐				กองช่าง	ยังไม่ ดำเนินการ
๒	จัดซื้อตู้กดน้ำร้อน - น้ำเย็น	๗,๕๐๐	๐	๗,๕๐๐				กองช่าง	ยังไม่ ดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานการณ์ดำเนินงาน			ระยะดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ
					อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่สามารถดำเนินการได้			
๓	จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก	๗,๕๐๐	๐	๗,๕๐๐				เม.ย.-มิ.ย.๖๗	กองช่าง	ยังไม่ ดำเนินการ
๔	จัดซื้อชุดแบบหล่อลูกรูปน คอนกรีตทรงเหลี่ยม	๖,๔๐๐	๖,๔๐๐	๐		√		เม.ย.-มิ.ย.๖๗	กองช่าง	
๕	จัดซื้อส่วนกระเบื้องใส่สาย	๗,๕๐๐	-	๗,๕๐๐				เม.ย.-มิ.ย.๖๗	กองช่าง	ยังไม่ ดำเนินการ
๖	จัดซื้อไม้สตาฟ	๔,๘๐๐	๔,๘๐๐	๐		√		ธ.ค.๖๖-ก.พ.๖๗	กองช่าง	
๗	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๐		√		ธ.ค.๖๖-ก.พ.๖๗	กองช่าง	

โครงการกักเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานการณ์ดำเนินการ		ระยะดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ
					อยู่ระหว่างดำเนินการ	สามารถดำเนินการได้			
๑	โครงการก่อสร้างระบบน้ำ บ้านคลองเจริญ หมู่ที่ ๕ ไป	๓๘๖,๔๔๘			✓		จ.ค.-๖๖	กองช่าง	
๒	โครงการลงหินคลุกเส้นหลัง อนามัย ไปไร่เพื่อเลี้ยง หมู่ที่ ๗ บ้านโคกนกพัฒนา	๑๘๓,๗๐๗			✓		จ.ค.-๖๖	กองช่าง	
๓	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ด้วยหินคลุก สายแยกภูบุตหัว ช้าง หมู่ที่ ๖- ไปแยกกุสีเสียด บ้านคลองเจริญ หมู่ที่ ๖	๓๒๐,๔๐๐			✓		ก.พ.-๖๗	กองช่าง	
๔	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ด้วยหินคลุก สายวัดป่ากุ่มะค่า - ไปบ่อขยะ บ้านคลองเจริญ หมู่ที่ ๕	๓๓๐,๑๔๗			✓			กองช่าง	
๕	โครงการปรับปรุงสถานคอนกรีต รอบฉาบปาสถาน วัดศิลาธาร สมบัติ บ้านโคกนกพัฒนา หมู่ที่ ๗	๑๒๔,๗๐๐					มี.ค.-๖๗	กองช่าง	ยังไม่ ดำเนินการ
๖	โครงการก่อสร้างโหล่ทางถนน คอนกรีตสายรับค่าสนใจ การค้ำบ้านบุญทัน หมู่ที่ ๑ - บ้านน้ำโมง หมู่ที่ ๓	๑๕๕,๙๕๖			✓		มี.ค.-๖๗	กองช่าง	
๗	โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ พร้อมบ่อกักก้นภายในเขต หมู่ ที่ ๓ บ้านน้ำโมง (ซอยบ้าน ผู้ใหญ่ หมู่ที่ ๓)	๑๘๖,๖๐๐			✓		มี.ค.-๖๗	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานการณ์ดำเนินงาน		ระยะดำเนินงาน	หน่วยงานดำเนินงาน	หมายเหตุ
					อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
๘	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมบ่อพักถนนภายในเขต หมู่ที่ ๘ บ้านโคกนกสกริกา (ซอยบ้านนายพรศักดิ์ สิทธิ ธรรม)	๒๓๖,๖๐๐					มี.ค.-๖๗	กองช่าง	ยังไม่ ดำเนินการ
๙	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก ถนนภายในเขต หมู่ที่ ๙ บ้านสระแก้ว (บ้านพ่อ ทำนอง หมู่ที่ ๙ - เชื่อมซอย ร้านสมใจการค้า หมู่ที่ ๑)	๒๗๗,๐๐๐			✓		มี.ค.-๖๗	กองช่าง	
๑๐	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ด้วยหินคลุก สายสะพานบุญป่า ป้อ บ้านคลองเจริญ หมู่ที่ ๕	๑๓๙,๔๐๐			✓		มี.ค.-๖๗	กองช่าง	
๑๑	โครงการขุดลอกลำห้วยไช้ บ้าน คลองเจริญ หมู่ที่ ๕	๑๖๐,๐๐๐					เม.ย.-๖๗	กองช่าง	ยังไม่ ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและการบริการสาธารณะ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานการณ์ดำเนินงาน		ระยะดำเนินงาน	หน่วยงานดำเนินงาน	หมายเหตุ
					อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
๑	โครงการจัดซื้อตู้โทรศัพท์ ๑๕ วัตต์	๑๘,๐๐๐					มี.ค.-๖๗	กองช่าง	
๒	จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)	๘๕๐,๐๐๐			✓		พ.ย.-๖๖	กองช่าง	